



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 02/2025

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS SALGUEIRO DO IF Sertão PE

Petrolina/PE
Julho de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

DA FISCALIZAÇÃO

Modalidade: Fiscalização

Objeto da fiscalização: Construção do Refeitório do Campus Salgueiro do IFSertãoPE

Nº do Processo: 23302.101339/2024-17

Ano do Processo: 2024

Descrição do Processo: Contratação de empresa de engenharia para a construção do Refeitório do Campus Salgueiro do IFSertãoPE

Tipo da Obra: Construção de obra comum de engenharia

Período abrangido pela Fiscalização: 24/05/2025 a 30/06/2025

DO ÓRGÃO/ENTIDADE FISCALIZADA

Órgão/entidade fiscalizada: CABRAL LEITE CONSTRUÇÕES LTDA.

Vinculação: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro.

Responsável pela elaboração da memória de cálculo/levantamento/fiscalização:

- 1 Ebson Alves da Silva – Cargo: Técnico em Edificações
- 2 Tiago Luiz Santana de Souza – Cargo: Engenheiro Eletricista

Comissão responsável

PORTARIA Nº 0775/IFSertãoPE, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025:

- 1 Jose Fabio Silva Marins, SIAPE nº 0275427, Fiscal Administrativo

PORTARIA Nº 2086/IFSertãoPE, DE 15 DE MAIO DE 2025:

1. Ebson Alves da Silva, SIAPE nº 2159977, Fiscal Técnico

PORTARIA Nº 2439/IFSertãoPE, DE 28 DE MAIO DE 2025:

1. Tiago Luiz Santana de Souza, SIAPE nº 2179953, Fiscal Técnico
2. Jesse Wille Gondim Pinto, SIAPE nº 1046835, Fiscal Técnico

RESUMO

Trata-se do relatório técnico referente à 2ª medição contratual dos serviços executados na construção do Refeitório do Campus Salgueiro do IFSertãoPE, conforme aferição realizada pela fiscalização no período de 24/05/2025 a 30/06/2025. Para a elaboração

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

deste relatório foram analisados os seguintes documentos: memória de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, apurando-se *in loco* os quantitativos executados pela empresa contratada para posterior autorização de emissão da Nota Fiscal.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Visão Geral do objeto

A obra visa a construção do Refeitório com 744,66 m² de área construída, contemplando os seguintes ambientes: área de refeitório (392,72 m²), setor de recebimento de mercadorias (17,00 m²), câmara fria (6,83 m²), depósito de caixas (5,61m²), circulação 01 (7,43 m²), DML (3,75 m²), despensa (17,00 m²), setor de refrigeração (6,48 m²), depósito de utensílios (6,68 m²), circulação 02 (14,18 m²), setor de recebimento/higienização (13,26 m²), setor de distribuição (11,07 m²), sala de nutricionista (8,10 m²), setor de cocção (70,60 m²), sanitário masculino (10,13 m²), sanitário feminino (11,01 m²), sanitário acessível (3,60 m²), depósito de resíduos sólidos (1,28 m²), abrigo de gás (1,28 m²) e circulação externa (62,61 m²).

1.2 Dados cadastrais

Obra bloqueada na LO deste ano? Não.

1.3 Projeto Básico

Informações gerais

1. Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Sim.
2. Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção? O projeto executivo foi dispensado.
3. Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Não.

1.4 Prazos do objeto

Prazo de Execução da Obra: 22/04/2025 a 22/02/2026

Prazo de Vigência do Contrato: 06/02/2025 a 06/06/2026

1.5 Objetivo e questões da fiscalização

A fiscalização da obra (*in loco*) é realizada segundo projeto básico aprovado na licitação, atendendo as orientações da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura do IF Sertão-PE. A fiscalização e acompanhamento técnico de serviços específicos, quando necessários, são solicitados a Diretoria de Engenharia e Infraestrutura para os devidos encaminhamentos.

1.6 Metodologia

A metodologia utilizada consiste na análise de planilhas e o pleno estabelecimento de uma rotina de acompanhamento técnico dos serviços em execução.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

2. ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

2.1 Projeto Básico

As incompatibilidades notadas no Projeto Básico serão encaminhadas à Diretoria de Engenharia e Infraestrutura para serem tomadas as providências cabíveis.

2.2 Situação encontrada

Apresentada no Item 4 deste relatório.

2.3. Execução física e financeira

Data da vistoria: 30/06/2025

Situação na data da vistoria: Obra em execução

Valor do contrato: R\$ 1.526.133,00

Valor da 2ª medição: R\$ 87.337,04

Percentual executado na 1ª medição: 5,72%

Percentual executado acumulado: 21,75%

2.4 Conclusão

O cronograma físico-financeiro contratual não foi integralmente cumprido no período abrangido por este relatório. As etapas executadas estão em conformidade com o projeto básico especificado e com as normas técnicas aplicáveis. Eventuais alterações e/ou adequações necessárias serão realizadas pela Fiscalização do Contrato, com os devidos registros formalizados por meio de e-mails, relatórios e ofícios encaminhados.

3. ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, encaminha-se o presente relatório de fiscalização dos serviços executados na construção do Refeitório do Campus Salgueiro, para conhecimento, ao gabinete do magnífico reitor.

4. SITUAÇÃO ENCONTRADA

Durante o período abrangido por este relatório, a equipe de fiscalização, por meio de visitas rotineiras à obra, acompanhou o início da execução dos serviços. Nesse intervalo, foram realizadas as seguintes etapas:

- Locação de obra;
- Escavação e reaterro manual de valas de sapatas e baldrames;
- Execução e compactação da área de implantação da obra;
- Montagem de forma de vigas baldrames;
- Armação de sapatas e vigas baldrames;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

- Concretagem de vigas baldrames;
- Armação de pilares.



Figura 1. Área de implantação da obra compactada



Figura 2. Localização de obra



Figura 3. Valas de sapatas escavadas



Figura 4. Valas de sapatas escavadas



Figura 5. Armação e forma de baldrames e armação de pilares



Figura 6. Armação e forma de baldrames e armação de pilares

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA



Figura 7. Concretagem de baldrame



Figura 8. Concretagem de baldrame



Documento assinado digitalmente
EBSON ALVES DA SILVA
Data: 01/08/2025 08:07:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal Técnico

Ebson Alves da Silva

PORTARIA Nº 2086/IFSertãoPE, DE 15 DE MAIO DE 2025

**Tiago Luiz
Santana de Souza**
06777887466

Assinado digitalmente por Tiago Luiz Santana
de Souza:06777887466
DN: CN=Tiago Luiz Santana de Souza:
06777887466, OU=IFSERTAOPE - Instituto
Federal do Sertao Pernambucano, O=ICPEdu,
C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Petrolina
Data: 2025-07-31 11:24:05
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Fiscal Técnico

Tiago Luiz Santana de Souza

PORTARIA Nº 2439/IFSertãoPE, DE 28 DE MAIO DE 2025