



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
 PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO- PROAD
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA- DEINF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ciente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Obra: Construção da Biblioteca
Local: Campus Zona Rural
Prazo: 10 meses
Base: SINAPI DESONERADO 06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. TOTAL	PERÍODO									
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	365.717,49	100.572,31	37.770,47	19.755,72	18.938,56	19.967,17	28.275,95	21.383,84	30.101,15	30.929,14	58.023,19
		21,74%	27,50%	10,33%	5,40%	5,18%	5,46%	7,73%	5,85%	8,23%	8,46%	15,87%
2	MOVIMENTO DE TERRA	36.171,46	14.468,59	21.702,88								
		2,15%	40,00%	60,00%								
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	121.679,00		54.755,55	66.923,45							
		7,23%		45,00%	55,00%							
4	SUPERESTRUTURA	242.908,68			53.439,91	89.876,21	85.018,04	14.574,52				
		14,44%			22,00%	37,00%	35,00%	6,00%				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	37.603,08			4.602,62	10.904,89	13.161,08	8.934,49				
		2,24%			12,24%	29,00%	35,00%	23,76%				
6	ALVENARIA/VEDAÇÃO	106.492,24		48.986,43			57.505,81					
		6,33%		46,00%			54,00%					
7	COBERTURA	52.258,81				25.606,81	26.651,99					
		3,11%				49,00%	51,00%					
8	FORRO	34.863,28							20.917,97	13.945,31		
		2,07%							60,00%	40,00%		
9	REVESTIMENTOS	123.828,23		12.098,02			16.097,67	28.653,85	27.242,21	32.195,34	7.541,14	
		7,36%		9,77%			13,00%	23,14%	22,00%	26,00%	6,09%	
10	PISOS	97.827,96				6.681,65	11.739,35	26.413,55	27.391,83	14.791,59	10.809,99	
		5,82%				6,83%	12,00%	27,00%	28,00%	15,12%	11,05%	
11 + 12	ESQUADRIAS E VIDROS	81.990,20						22.137,35	16.398,04	20.497,55	22.957,26	
		4,87%						27,00%	20,00%	25,00%	28,00%	
13	PINTURA	49.893,79							12.473,45	24.946,90	12.473,45	
		2,97%							25,00%	50,00%	25,00%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	67.222,20		6.117,22	20.838,88	27.224,99	4.705,55	4.033,33	2.016,67	1.344,44	941,11	
		4,00%		9,10%	31,00%	40,50%	7,00%	6,00%	3,00%	2,00%	1,40%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.545,21			6.092,71	26.401,75	8.123,62	12.185,42	16.247,23	11.169,97	21.324,49	
		6,04%			6,00%	26,00%	8,00%	12,00%	16,00%	11,00%	21,00%	
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	56.745,22						31.209,87	25.535,35			
		3,37%							55,00%	45,00%		
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	28.470,95							18.506,12	9.964,83		
		1,69%							65,00%	35,00%		
18 + 19	INSTALAÇÕES ESPECIAIS E PAISAGISMO	72.849,52							50.994,66	21.854,85		
		4,33%							70,00%	30,00%		
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.251,10								2.975,77	1.275,33	
		0,25%								70,00%	30,00%	
TOTAL:		1.682.318,41	115.040,90	59.473,34	141.712,94	170.836,13	206.663,48	251.279,06	169.526,23	247.824,67	184.615,69	135.345,95
PERCENTUAL:			6,84%	3,54%	8,42%	10,15%	12,28%	14,94%	10,08%	14,73%	10,97%	8,05%
TOTAL ACUMULADO:			115.040,90	174.514,24	316.227,19	487.063,31	693.726,80	945.005,86	1.114.532,09	1.362.356,76	1.546.972,45	1.682.318,41
PERCENTUAL ACUMULADO:			6,84%	10,37%	18,80%	28,95%	41,24%	56,17%	66,25%	80,98%	91,95%	100,00%

Laila Moreira
 Bacurau.
 08903726405

Assinado digitalmente por Laila Moreira Bacurau:
 08903726405
 DN: CN=Laila Moreira Bacurau:08903726405,
 OU=IF SERTÃO PE - Instituto Federal do Sertão
 Pernambucano, O=ICPEdu, C=BR
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.10.23 14:39:08-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1