



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO- PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA- DEINF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Obra: Construção da Biblioteca Campus Floresta
Local: Rua projetada, s/n, Caetano II, Floresta/PE, CEP: 56400-000
Prazo: 10 meses
Base: SINAPI DESONERADO 06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. TOTAL	PERÍODO									
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	366.224,49	100.711,73	37.822,83	19.783,11	18.964,81	19.994,85	28.315,15	21.413,48	30.142,88	30.972,01	58.103,63
		21,55%	27,50%	10,33%	5,40%	5,18%	5,46%	7,73%	5,85%	8,23%	8,46%	15,87%
2	MOVIMENTO DE TERRA	40.327,05	16.130,82	24.196,23								
		2,37%	40,00%	60,00%								
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	125.627,87			56.532,54	69.095,33						
		7,39%			45,00%	55,00%						
4	SUPERESTRUTURA	242.908,68			53.439,91	89.876,21	85.018,04	14.574,52				
		14,30%			22,00%	37,00%	35,00%	6,00%				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	37.603,08			4.602,62	10.904,89	13.161,08	8.934,49				
		2,21%			12,24%	29,00%	35,00%	23,76%				
6	ALVENARIA/VEDAÇÃO	106.492,24			48.986,43			57.505,81				
		6,27%			46,00%			54,00%				
7	COBERTURA	52.258,81					25.606,81	26.651,99				
		3,08%					49,00%	51,00%				
8	FORRO	34.863,28								20.917,97	13.945,31	
		2,05%								60,00%	40,00%	
9	REVESTIMENTOS	124.302,68			12.144,37			16.159,35	28.763,64	27.346,59	32.318,70	7.570,03
		7,32%			9,77%			13,00%	23,14%	22,00%	26,00%	6,09%
10	PISOS	97.827,96					6.681,65	11.739,35	26.413,55	27.391,83	14.791,59	10.809,99
		5,76%					6,83%	12,00%	27,00%	28,00%	15,12%	11,05%
11 + 12	ESQUADRIAS E VIDROS	81.990,20								22.137,35	16.398,04	20.497,55
		4,83%								27,00%	20,00%	25,00%
13	PINTURA	50.186,86									12.546,71	25.093,43
		2,95%									25,00%	50,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	67.250,98			6.119,84	20.847,80	27.236,65	4.707,57	4.035,06	2.017,53	1.345,02	941,51
		3,96%			9,10%	31,00%	40,50%	7,00%	6,00%	3,00%	2,00%	1,40%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	124.763,84				7.485,83	32.438,60	9.981,11	14.971,66	19.962,22	13.724,02	26.200,41
		7,34%				6,00%	26,00%	8,00%	12,00%	16,00%	11,00%	21,00%
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	56.745,22								31.209,87	25.535,35	
		3,34%								55,00%	45,00%	
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	12.515,86									8.135,31	4.380,55
		0,74%									65,00%	35,00%
18 + 19	INSTALAÇÕES ESPECIAIS E PAISAGISMO	72.992,32									51.094,62	21.897,69
		4,30%									70,00%	30,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.251,10										2.975,77
		0,25%										70,00%
TOTAL:		1.699.132,49	116.842,56	62.019,06	143.566,29	174.436,30	212.739,66	253.239,44	172.453,63	241.489,04	181.941,64	140.404,87
PERCENTUAL:			6,88%	3,65%	8,45%	10,27%	12,52%	14,90%	10,15%	14,21%	10,71%	8,26%
TOTAL ACUMULADO:			116.842,56	178.861,61	322.427,91	496.864,21	709.603,87	962.843,32	1.135.296,94	1.376.785,98	1.558.727,63	1.699.132,49
PERCENTUAL ACUMULADO:			6,88%	10,53%	18,98%	29,24%	41,76%	56,67%	66,82%	81,03%	91,74%	100,00%