









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ciente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARARIPINA  
Local: AV. RECIFE, S/N - ARARIPINA, PE, 56280-000

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALO TOTAL (R\$)	PRAZO EM MESES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	SUPERESTRUTURA	105.158,86				42,00%	45,00%	13,00%												
5	ALVENARIAS /VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	74.211,87						24.186,54	27.341,30	32.599,25	21.031,77									
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.548,67						6.382,30												
7	COBERTURA	200.002,07						15,00%												
8	FORRO	43.508,57																		
9	PISOS	104.664,23																		
10	REVESTIMENTOS	134.865,56																		
11	ESQUADRIAS	34.942,44																		
12	PINTURA	29.460,34																		
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	28.682,96																		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.569,48																		
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.596,80																		
	BIBLIOTECA	1.042.822,47	7.213,31	11.123,52	20.187,12	85.082,45	54.451,47	76.154,76	94.964,72	147.886,19	89.046,01	140.262,85	71.224,32	101.821,07	64.499,40	20.955,58	22.309,89	21.606,56	12.756,45	1.276,80
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	7.213,31	100,00%																	
2	MOVIMENTO DE TERRA	41.198,21		11.123,52	20.187,12	9.887,57														
3	INFRAESTRUTURA /FUNDAÇÕES SIMPLES	129.646,35		27,00%	49,00%	75.194,88	54.451,47													
4	SUPERESTRUTURA	212.843,60				53.210,90	59.596,21	83.009,00	17.027,49											
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	47.288,70				10.876,40														
6	ALVENARIAS /VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	63.216,60				7.585,99	11.378,99	22.757,98	21.493,64											
7	COBERTURA	46.920,62				12,00%	18,00%	36,00%	34,00%											
8	FORRO	44.485,46																		
9	REVESTIMENTOS	128.333,67																		
10	PISOS	97.350,11																		
11	ESQUADRIAS	49.129,36																		
12	PINTURA	37.407,24																		
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	37.345,59																		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	94.639,99																		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.803,66																		
	EXTERNA	2.339.031,58	-	76.940,30	132.896,89	139.891,46	-	-	141.912,42	263.619,44	233.192,69	325.038,77	258.531,14	65.537,82	110.595,07	151.641,64	147.904,38	118.327,48	121.764,00	51.238,08
1	PAVIMENTAÇÃO	593.203,08																		
2	CALÇADAS	409.611,36																		
3	PINTURAS	7.518,64																		
4	MURO E CERCA	349.728,65		76.940,30	132.896,89	139.891,46														
5	ALIMENTADORES	567.649,68																		
6	ILUMINAÇÃO EXTERNA	411.320,17																		
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI:	20.067.057,51	153.479,94	344.950,11	669.077,68	739.796,09	640.411,20	750.230,35	980.070,80	1.156.094,68	1.262.345,80	1.780.279,02	1.916.347,54	1.922.826,36	1.795.494,50	2.024.061,71	1.806.550,59	964.704,72	910.941,48	249.394,94
	PERCENTUAL PARCIAL		0,76%	1,72%	3,33%	3,69%	3,19%	3,74%	4,88%	5,76%	6,29%	8,87%	9,58%	10,09%	8,95%	10,09%	9,00%	4,81%	4,54%	1,24%
	TOTAL ACUMULADO		153.479,94	498.430,05	1.167.507,73	1.907.303,81	2.547.715,01	3.297.945,36	4.278.016,16	5.434.110,84	6.696.456,64	8.476.735,66	10.393.083,20	12.315.909,57	14.111.404,07	16.135.465,78	17.942.016,37	18.906.721,09	19.817.662,57	20.067.057,51
	PERCENTUAL ACUMULADO		0,76%	2,48%	5,82%	9,50%	12,70%	16,43%	21,32%	27,08%	33,37%	42,24%	51,79%	61,37%	70,32%	80,41%	89,41%	94,22%	98,76%	100,00%

Ebson Alves da Silva:02637400480

Assinado digitalmente por Ebson Alves da Silva:02637400480  
 DN: CN=Ebson Alves da Silva:02637400480, OU=IFSERTOAOPE - Instituto Federal do Sertão Pernambucano, O=ICPEU, C=BR  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Diretoria de Engenharia e Infraestrutura - Retoria  
 Data: 2025.04.10 11:57:34-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1  
 Ebson Alves da Silva  
 Diretor de Engenharia e Infraestrutura  
 SIAFE: 2159977