



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - DEINF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
Cliente:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano																	Prazo:	18 meses		
Obra:	Construção da Reitoria do Instituto Federal do Sertão Pernambucano																	Base:	SINAPI DESONERADO 05/2024		
Local:	Petrolina/PE																				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. TOTAL	PERÍODO																		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	963.370,37	161.846,22	19.267,41	19.267,41	57.802,22	105.970,74	96.337,04	57.802,22	48.168,52	43.351,67	40.461,56	41.424,93	42.388,30	38.534,81	38.534,81	38.534,81	38.534,81	38.534,81	36.608,07	
		7,66%	16,80%	2,00%	2,00%	6,00%	11,00%	10,00%	6,00%	5,00%	4,50%	4,20%	4,30%	4,40%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,80%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	94.962,46	23.740,62	56.977,48	14.244,37																
		0,75%	25,00%	60,00%	15,00%																
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	413.819,32		124.145,80	144.836,76	144.836,76															
		3,29%		30,00%	35,00%	35,00%															
4	SUPERESTRUTURA	2.680.226,24				589.649,77	991.683,71	938.079,18	160.813,57												
		21,31%				22,00%	37,00%	35,00%	6,00%												
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	1.004.902,58				291.421,75	351.715,90	238.764,85	123.000,08												
		7,99%				29,00%	35,00%	23,76%	12,24%												
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100.120,00																21.025,20	79.094,80		
		0,80%																21,00%	79,00%		
7	COBERTURA	211.732,16																103.748,76	107.983,40		
		1,68%																49,00%	51,00%		
8	FORRO	487.769,45																97.553,89	195.107,78	48.776,94	
		3,88%																20,00%	40,00%	10,00%	
9	PISOS	1.201.477,02								264.324,94	312.384,02	240.295,40	144.177,24	120.147,70	120.147,70						
		9,55%								22,00%	26,00%	20,00%	12,00%	10,00%	10,00%						
10	REVESTIMENTOS	1.085.039,28								292.960,61	303.811,00	164.057,94	74.108,18	74.108,18	74.108,18	27.777,01					
		8,63%								27,00%	28,00%	15,12%	6,83%	6,83%	6,83%	2,56%					
11	ESQUADRIAS	482.789,58																130.353,19	96.557,92	135.181,08	
		3,84%																27,00%	25,00%	28,00%	
12	VIDROS	21.180,70																	21.180,70		
		0,17%																	100,00%		
13	PINTURA	300.336,81																45.050,52	105.117,89	90.101,04	
		2,39%																15,00%	35,00%	30,00%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	418.739,89				38.105,33	129.809,37	169.589,66	29.311,79	25.124,39	12.562,20	8.374,80							5.862,36		
		3,33%				9,10%	31,00%	40,50%	7,00%	6,00%	3,00%	2,00%							1,40%		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.466.964,10					29.339,28	88.017,85	117.357,13	139.361,59	168.700,87	151.097,30	142.295,52	161.366,05	161.366,05	117.357,13	73.348,20	58.678,56	58.678,56		
		11,66%					2,00%	6,00%	8,00%	9,50%	11,50%	10,30%	9,70%	11,00%	11,00%	8,00%	5,00%	4,00%	4,00%		
16	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA	146.656,72						4.399,70	9.826,00	13.639,07	15.398,96	19.796,66	32.264,48	26.398,21	24.931,64						
		1,17%						3,00%	6,70%	9,30%	10,50%	13,50%	22,00%	18,00%	17,00%						
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	607.995,69							18.239,87	30.399,78	72.959,48	79.039,44	72.959,48	60.799,57	85.119,40	72.959,48	41.343,71	20.671,85	53.503,62		
		4,83%							3,00%	5,00%	12,00%	13,00%	12,00%	10,00%	14,00%	6,80%	3,40%	8,80%			
18	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	70.346,68													49.242,67	21.104,00					
		0,56%													70,00%	30,00%					
19	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	2.426,49																	2.426,49		
		0,02%																	100,00%		
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	353.324,52											63.598,41	81.264,64	28.265,96	17.666,23	17.666,23	10.599,74	60.065,17	74.198,15	
		2,81%											18,00%	23,00%	8,00%	5,00%	5,00%	3,00%	17,00%	21,00%	
21	ELEVADOR	464.345,02																	92.869,00	232.172,51	139.303,50
		3,69%																	20,00%	50,00%	30,00%
	TOTAL:	12.578.525,09	185.586,84	200.390,68	178.348,54	792.288,76	1.427.181,53	1.545.280,77	1.012.348,46	914.039,33	728.318,47	624.486,65	581.618,96	565.428,30	558.863,16	604.406,22	583.233,87	783.085,09	736.079,10	557.540,36	
	PERCENTUAL:		1,48%	1,59%	1,42%	6,30%	11,35%	12,29%	8,05%	7,27%	5,79%	4,96%	4,62%	4,50%	4,44%	4,81%	4,64%	6,23%	5,85%	4,43%	
	TOTAL ACUMULADO:	185.586,84	385.977,52	564.326,06	1.356.614,82	2.783.796,35	4.329.077,12	5.341.425,58	6.255.464,91	6.983.783,38	7.608.270,03	8.189.888,99	8.755.317,29	9.314.180,46	9.918.586,67	10.501.820,54	11.284.905,63	12.020.984,73	12.578.525,09		
	PERCENTUAL ACUMULADO:		1,48%	3,07%	4,49%	10,79%	22,13%	34,42%	42,46%	49,73%	55,52%	60,49%	65,11%	69,61%	74,05%	78,85%	83,49%	89,72%	95,57%	100,00%	

Ebson Alves da Silva:
02637400480

Assinado digitalmente por Ebson Alves da Silva:02637400480
DN: CN=Ebson Alves da Silva:02637400480, OU=IFSERTAOPPE - Instituto Federal do Sertao Pernambucano, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Diretoria de Engenharia e Infraestrutura - Reitoria
Data: 2024.10.25 14:18:08-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1