

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO- PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA- DEINF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Obra: Construção do Refeitório
Local: Campus Salgueiro

Prazo: 10 meses
Base: SINAPI ONERADO 06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. TOTAL	PERÍODO									
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	238.113,54	65.481,22	24.591,82	12.862,68	12.330,63	13.000,35	18.410,07	13.922,72	19.598,44	20.137,53	37.778,09
		11,70%	27,50%	10,33%	5,40%	5,18%	5,46%	7,73%	5,85%	8,23%	8,46%	15,87%
2	MOVIMENTO DE TERRA	354.748,49	141.899,40	212.849,10								
		17,43%	40,00%	60,00%								
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES	77.245,21			34.760,34	42.484,86						
		3,80%			45,00%	55,00%						
4	SUPERESTRUTURA	143.051,31				31.471,29	52.928,98	50.067,96	8.583,08			
		7,03%				22,00%	37,00%	35,00%	6,00%			
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	120.821,23				14.788,52	35.038,16	42.287,43	28.707,12			
		5,94%				12,24%	29,00%	35,00%	23,76%			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	33.068,43			15.211,48			17.856,95				
		1,63%			46,00%			54,00%				
7	COBERTURA	109.111,47					53.464,62	55.646,85				
		5,36%					49,00%	51,00%				
8	FORRO	15.813,03								9.487,82	6.325,21	
		0,78%								60,00%	40,00%	
9	PISOS	252.390,98			24.658,60			32.810,83	58.403,27	55.526,02	65.621,66	15.370,61
		12,40%			9,77%			13,00%	23,14%	22,00%	26,00%	6,09%
10	REVESTIMENTOS	255.306,06					17.437,40	30.636,73	68.932,64	71.485,70	38.602,28	28.211,32
		12,55%					6,83%	12,00%	27,00%	28,00%	15,12%	11,05%
11	ESQUADRIAS	110.766,44							29.906,94	22.153,29	27.691,61	31.014,60
		5,44%							27,00%	20,00%	25,00%	28,00%
12	PINTURA	42.290,82								10.572,70	21.145,41	10.572,70
		2,08%								25,00%	50,00%	25,00%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	83.842,45			7.629,66	25.991,16	33.956,19	5.868,97	5.030,55	2.515,27	1.676,85	1.173,79
		4,12%			9,10%	31,00%	40,50%	7,00%	6,00%	3,00%	2,00%	1,40%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.873,47				6.592,41	28.567,10	8.789,88	13.184,82	17.579,76	12.086,08	23.073,43
		5,40%				6,00%	26,00%	8,00%	12,00%	16,00%	11,00%	21,00%
15	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELFÔNICA	12.248,09								6.736,45	5.511,64	
		0,60%								55,00%	45,00%	
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	12.763,01								8.295,96	4.467,05	
		0,63%								65,00%	35,00%	
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	49.962,18								34.973,53	14.988,65	
		2,46%								70,00%	30,00%	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.427,80									9.399,46	4.028,34
		0,66%									70,00%	30,00%
TOTAL:		2.034.844,01	207.380,62	237.440,92	95.122,76	133.658,87	234.392,81	262.375,67	233.407,58	257.700,12	222.141,79	151.222,89
PERCENTUAL:			10,19%	11,67%	4,67%	6,57%	11,52%	12,89%	11,47%	12,66%	10,92%	7,43%
TOTAL ACUMULADO:			207.380,62	444.821,54	539.944,29	673.603,16	907.995,97	1.170.371,64	1.403.779,22	1.661.479,33	1.883.621,12	2.034.844,01
PERCENTUAL ACUMULADO:			10,19%	21,86%	26,53%	33,10%	44,62%	57,52%	68,99%	81,65%	92,57%	100,00%